

**Информация**  
**об основных итогах контрольного мероприятия по вопросу**  
**целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных**  
**средств при проведении реконструкции моста «Высокий» через**  
**реку Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в городе Калининграде**  
**в 2017 году**

03 сентября 2018 года

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в соответствии с пунктом 1 подраздела 2.1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2017 год, пунктом 2 подраздела 2.1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 год, обращением прокуратуры города Калининграда от 15.05.2018 № 714ш-2018 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных средств при проведении реконструкции моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в городе Калининграде в 2017 году.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных средств при проведении реконструкции моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в городе Калининграде в 2017 году.

Объекты контрольного мероприятия:

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград»;
- муниципальный заказчик: МКУ «УКС».

Объем проверенных средств: 928 892 017, 26 руб.

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее:

В результате ненадлежащего контроля МКУ «УКС» за качеством работ при реконструкции моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской (мост № 4) в городе Калининграде допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 4 396 379 руб., выразившееся в приемке и оплате генеральному подрядчику ЗАО «АБЗ-Дорстрой» некачественно выполненных работ:

- по устройству кирпичной кладки устоев моста;
- по устройству облицовки лестничных маршей;
- по устройству облицовки устоев моста из гранитных плит;
- по устройству монолитных частей подпорных стенок;
- по устройству железобетонных ограждений проезжей части;

- по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;
- по окраске металлических ограждений проезжей части;
- по устройству бортовых камней;
- по устройству покрытия тротуара из плитки;
- по благоустройству прилегающей территории.

В период проведения контрольного мероприятия генеральным подрядчиком ЗАО «АБЗ-Дорстрой» устранены нарушения на сумму 4 131 750 руб. (акт осмотра от 27.06.2018). Итого сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 264 629 руб.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «УКС» направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» от 26 июля 2018 года № 12-2018/С о необходимости принять меры:

- по устранению некачественно выполненных работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;
- по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 03 сентября 2018 года.