

Информация о результатах проверки

6 июля 2020 г.

Контрольно-счетная палата завершила проверку законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на проведение в 2019 году работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации, электроснабжения МКД № 115-117 по пр-ту Мира в г. Калининграде.

В ходе контрольного мероприятия установлено ненадлежащее исполнение МКУ «КР МКД» и ООО «ЖЭК № 17» требований Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 05.07.2017 № 987, обязательств по Соглашению от 29.03.2019 № 19, договору подряда от 22.03.2019 № 21-дп при проведении работ, вследствие чего допущено:

- неправомерное использование средств субсидии в сумме 5 601,0 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «БКС-плюс» за счет средств субсидии непримененных материалов;
- приемка и оплата подрядчику за счет средств субсидии работ и материалов, неподтвержденных исполнительной документацией, на сумму 128 090,0 руб.;
- неэффективное использование средств субсидии в сумме 5 033,0 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику за счет средств субсидии некачественно выполненных работ по изоляции труб водоснабжения.

В ходе контрольного мероприятия подрядчиком произведен возврат в бюджет денежных средств, неправомерно полученных в счет оплаты невыполненных работ на общую сумму 9 479,0 руб. Работы и материалы на сумму 124 212,0 руб. подтверждены актами освидетельствования скрытых работ.

Также в период контрольного мероприятия в полном объеме устранены некачественно выполненные работы по утеплению (изоляции) труб водоснабжения.