

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств в 2014 и 2015 году при проведении ремонтно-строительных работ в МАОУ СОШ №4 по ул. К. Маркса 65, в г. Калининграде в рамках реализации ведомственной целевой программы:

1) "Обеспечение пожарной безопасности и санитарно-гигиенических требований в муниципальных учреждениях образования и молодежной сферы Калининграда" на 2014 год;

2) "Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах"

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2015 год проведена проверка по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств в 2014 и 2015 году при проведении ремонтно-строительных работ в МАОУ СОШ №4 по ул. К. Маркса 65, в г. Калининграде в рамках реализации ведомственной целевой программы.

Общий объем проверенных средств бюджета составил 2195,0 тыс. рублей.

Выявлено неправомерное направление средств субсидии в сумме 463,9 тыс. руб., а также неэффективное использование средств субсидии в сумме 18,1 тыс. руб.

При выполнении работ по ремонту дренажной системы здания МАОУ СОШ №4 и восстановлению асфальтового покрытия МАОУ СОШ №4 в г. Калининграде Заказчиком (МАОУ СОШ №4) произведено неправомерное направление средств субсидии в общей сумме 463,9 тыс. рублей (без НДС), выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику (ООО "Строительная Компания Рост»):

- за завышение объемов работ;
- за фактически не выполненные виды работ;
- за завышение стоимости работ и материалов;

Подрядчиком (ООО «Строительная Компания Рост») незаконно получены средства субсидии в сумме 463,9 тыс. рублей (без НДС), в результате чего Заказчиком (МАОУ СОШ №4) допущены избыточные расходы, приведшие к причинению ущерба бюджету в указанной сумме.

При выполнении работ по ремонту дренажной системы здания МАОУ СОШ №4 и восстановлению асфальтового покрытия МАОУ СОШ №4 в г. Калининграде Заказчиком (МАОУ СОШ №4) произведено неэффективное использование средств субсидии в общей сумме 18,1 тыс. рублей (без НДС), выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику (ООО "Строительная Компания Рост») за услуги строительного контроля;

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой вынесено представление директору МАОУ СОШ №4 Виноградову М.В. для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.