

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2015 году капитального ремонта фасада с утеплителем, крыши, подвальных помещений МКД №88-91 по ул. П. Морозова.

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2016 год проведена проверка по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств в 2015 году при выполнении в 2015 году капитального ремонта крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома № 85-91 по ул. П. Морозова в г. Калининграде.

Общий объем проверенных средств бюджета составил 5964,6 тыс. рублей.

Выводы по результатам проверки:

1. При выполнении работ по капитальному ремонту крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома № 85-91 по ул. П. Морозова в г. Калининграде денежные средства субсидии в общей сумме 26,1 тыс. руб., неправомерно перечисленные в результате осуществления ненадлежащего контроля со стороны Технического Заказчика (МКУ «КР МКД») за соответствием фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ условиям договора подряда № 410-дп от 21.05.2015 г. Подрядчиком (ООО «Спектр Строй») возвращены в бюджет городского округа «Город Калининград» в полном объеме.
2. С учетом дополнительных сведений, при выполнении работ по капитальному ремонту крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома № 85-91 по ул. П. Морозова в г. Калининграде неэффективное использование денежных средств субсидии в общей сумме 84,04 тыс. рублей, допущенное в результате осуществления ненадлежащего контроля со стороны Технического Заказчика (МКУ «КР МКД») за соответствием работ требованиям СНиП, стандартов, технических условий, выразившиеся в некачественном выполнении Подрядчиком (ООО «Спектр Строй») ремонтных работ на указанную сумму, исправлено Подрядчиком (ООО «Спектр Строй») в полном объеме.