

## **Информация**

### **о результатах проверки целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту крыши МКД № 34-42 и замене входных дверей в подъезды № 34, 40, 42 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде.**

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в соответствии с пунктом 17 раздела 2 плана работы на 2018 год, пункта 7 раздела 2 плана работы на 2019 год, приказа заместителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» от 02.11.2018 № 24 провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2018 году работ по капитальному ремонту крыши МКД № 34-42 и замене входных дверей в подъезды № 34, 40, 42 по ул. Парковая аллея в г. Калининграде.

#### **Объекты контрольного мероприятия:**

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (МКУ «КР МКД»);
- общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (ООО «Стройсервис»).

#### **Объем проверенных средств: 1 855 953 руб.**

В результате ненадлежащего контроля МКУ «КР МКД» за выполнением работ по муниципальному контракту от 04.05.2018 № 0335300000218000148-0510702-01 допущено:

1. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 153 421 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Стройсервис» завышенных объемов работ и материалов, непримененных материалов.

2. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 44 101 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Стройсервис» некачественно выполненных работ.

3. Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.1. Нарушение подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ:

- отсутствие соглашения сторон муниципального контракта от 04.05.2018 № 0335300000218000148-0510702-01 об изменении не более чем на 10 % объемов работ и уменьшении цены контракта:

- изменение существенных условий муниципального контракта от 04.05.2018 № 0335300000218000148-0510702-01 в части изменения объемов

работ более чем на 10%, изменение видов работ, исключение отдельных видов работ.

3.2. Нарушение пункта 8 части 2 статьи 103 и части 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ:

- отсутствие в единой информационной системе информации об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены.

После проведения контрольного мероприятия МКУ «КР МКД» документально обоснованы объемы и стоимость выполненных работ на сумму 27 886 руб., общая сумма неправомерно использованных бюджетных средств составила 125 535 руб.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 25.03.2019.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КР МКД» направлено представление от 28.03.2019 № 03-2019/С о необходимости принять меры:

- по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 125 535 руб.;

- по устранению некачественно выполненных работ, а также устранению причин и условий выявленных нарушений;

- по усилению контроля за соблюдением нормативных требований при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, не допускать нарушений норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».