

## **Информация об основных итогах контрольного мероприятия**

25 декабря 2019 г.

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 10 раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 7 ноября 2019 года № 25 провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2019 году на проведение работ по ремонту кровли здания МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. по адресу: г. Калининград, Балтийское шоссе, 110.

### **Объекты контрольного мероприятия:**

- распорядитель бюджетных средств, учредитель: комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»;
- получатель субсидии, учреждение, заказчик: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 9 имени героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича (далее - МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М.).

**Объем проверенных средств: 1 600 000,00 руб.**

### **По итогам контрольного мероприятия установлено:**

В результате ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению от 12.12.2018 № 99/2, договору от 24.05.2019 № 3345512, договору подряда от 08.08.2019 при проведении в 2019 году работ по ремонту кровли здания МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. по адресу: г. Калининград, Балтийское шоссе, 110 МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. допущено:

1. Неправомерное использование средств субсидии в сумме 80 816 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Олимп-Дизайн» за счет средств субсидии невыполненных работ, непримененных материалов.
2. Неэффективное использование средств субсидии в сумме 1 149 319 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Олимп-Дизайн» за счет средств субсидии некачественно выполненных работ:
  - по устройству кровельного покрытия;
  - по смене обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов);
  - по установке металлических дверных блоков.

По результатам контрольного мероприятия МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П.М. направлено представление о необходимости:

1. Обеспечить возврат в бюджет городского округа «Город Калининград» денежных средств в размере 80 816 руб.
2. Принять меры по устранению некачественно выполненных работ:
  - по устройству кровельного покрытия;
  - по смене обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м;
  - по установке металлических дверных блоков.