

Информация об основных итогах контрольного мероприятия

10 марта 2020 г.

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 13.8 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 г., пунктом 9.7 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год, приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 12 декабря 2019 года № 29 провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных на выполнение в 2018 году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 33, 35, 37 по ул. Заводской в г. Калининграде.

Объекты контрольного мероприятия:

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- плательщик субсидии, технический заказчик: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (МКУ «КР МКД»);
- получатель субсидии, заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Прибрежный» (ООО «Прибрежный»).

Объем проверенных средств: 12 004 352 руб.

По итогам контрольного мероприятия установлено:

В результате ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению от 30.05.2018 № 36, договору подряда от 16.04.2018 № 17-дп при проведении в 2018 году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 33, 35, 37 по ул. Заводской в г. Калининграде МКУ «КР МКД» допущено:

1. Неправомерное использование средств субсидии в сумме 7 433 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «БЛТА» за счет средств субсидии фактически невыполненных работ по устройству сигнальных столбиков.

2. Неэффективное использование средств субсидии в сумме 186 802 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «БЛТА» за счет средств субсидии некачественно выполненных работ:

- по подготовке почвы под устройство партерного газона;
- по устройству асфальтобетонного покрытия;
- по устройству бортового камня;
- по устройству сигнальных столбиков;
- по устройству плиточного покрытия тротуара.

В адрес МКУ «КР МКД» направлено представление о необходимости устранения выявленных нарушений и недостатков.