

Информация о результатах аудита эффективности

19.01.2024

КСП Калининграда проведен аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» (в части объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»).

При проведении аудита эффективности использованы результаты проверки законности и эффективности использования средств, выделенных в 2022 году из бюджета городского округа «Город Калининград» в рамках регионального проекта на благоустройство 7-ми объектов:

- дворовых территорий по адресу:
 - ул. Самаркандская, д. 2-4, 6-12, 14-20;
 - ул. Самаркандская, д. 3-9;
 - ул. Самаркандская, д. 22-28;
 - ул. Аксакова, д. 90-100, 78-88, ул. Куприна, д. 22;
 - ул. Зеленая, д. 81-85, 87-91;
- общественных территорий (скверов) по адресу:
 - ул. Киевская (в районе д. 50-52);
 - ул. Согласия – ул. Елизаветинская.

При проведении аудита эффективности КСП Калининграда использованы базовые критерии эффективности использования бюджетных средств, установленные Стандартом Счетной палаты РФ СГА 104 «Аудит эффективности», утвержденный постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 09.02.2021 № 2ПК (п. 3.3.).

По итогам сопоставления фактических результатов использования бюджетных средств с критериями эффективности установлено недостижение результатов по 3 базовым критериям, в т.ч.:

- запланированные результаты достигнуты в проверяемом периоде не по всем объектам благоустройства, имели место случаи нарушения сроков выполнения работ;
- по 5-ти объектам благоустройства не достигнуты лучшие результаты по качеству проведенных работ за счет использованных средств;
- по 2-м объектам недостатки на сумму 1 780,97 тыс.руб. не устранены подрядчиками, в связи с чем существуют потенциальные риски привлечения дополнительных средств для достижения запланированных результатов.

По итогам проведения аудита эффективности деятельность по использованию бюджетных средств, выделенных на благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», признана недостаточно эффективной.