

**Информация по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств в 2015 году при проведении в 2015 году капитального ремонта крыши, фасада с утеплением, сетей электроснабжения многоквартирного дома №18 по ул. Энгельса в г. Калининграде.**

На основании плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2016 год проведена проверка по вопросу целевого, правомерного и эффективного использования бюджетных средств в 2015 году при проведении в 2015 году капитального ремонта крыши, фасада с утеплением, сетей электроснабжения многоквартирного дома №18 по ул. Энгельса в г. Калининграде.

Общий объем проверенных средств бюджета составил 833,5 тыс. рублей.

Выводы по результатам контрольного мероприятия:

Работы по капитальному ремонту в 2015 году крыши, фасада с утеплением, сетей электроснабжения многоквартирного дома №18 по ул. Энгельса в г. Калининграде выполнены в соответствии со сметным расчетом в полном объеме.

Замечания отсутствуют.